

Výňatek ze zápisu jednání výkonného výboru ze dne 26.3.2014

1.10. Probíhající investice

o ASPV

- zednické práce přerušeny, běží zámečnické práce a příprava střechy, chybí pozemek...
- proinvestováno 680 tis. (viz. příloha)
- zbývá doinvestovat 180 tis. (viz. příloha) – nejsme schopni určit kdy dořešíme pozemek s Městem Litoměřice a proto toto sportoviště již budeme financovat postupně z provozních zdrojů a je možné ho škrtnout ze seznamu priorit

o Hokejbal

- zednické práce běží, instalatéri skončili a chystáme ke kolaudaci +výměna hrací plochy a mantinelů se spoluúčastí Města Litoměřice
- proinvestováno 280 tis. (viz. příloha)
- zbývá doinvestovat 2.335 tis. (viz. příloha) – závisí na domluvě s Městem Litoměřice

Úkoly:

1.14. Přidat na web „ke stažení“ formulář cestovního příkazu a vyřazovací protokol

1.15. Zajistit odhad pozemku na Písečném ostrově a pokračovat ve schvalovacím procesu stavebního povolení